

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HĐND HUYỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/4/2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư					Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bổ trí bổ sung năm 2024	Bổ trí trong năm 2025	
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác							
A	Chấp thuận chủ trương đầu tư trước 2023				124.273	74.823	49.450	0	121.786	46.756	24.300	0	17.253	33.477		
I	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện				55.733	50.323	5.410	0	55.733	22.256	0	0	0	33.477		
1	Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)	TT Xuân An; TT Tiên Điền; xã Xuân Giang; Xã Xuân Yên	2023-2025	Đang trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC-DT (Phòng KT&HT đã thẩm định ngày 22/5/2024, đang trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt)	Số 362/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND huyện	55.733	50.323	5.410		55.733	22.256			33.477		
II	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 28/11/2022 của HĐND huyện				18.450	11.500	6.950	0	17.712	11.500	3.100	0	3.112	0		
1	Khắc phục và phòng chống sạt lở kênh thoát hạ lưu tràn Đổng Văn, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Hồng	2022-2023	Đã hoàn thành, đang thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán dự án	Số 976/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện	3.500	2.200	1.300		3.400	2.200	1.100		100		
2	Xử lý cấp bách việc chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Hội	2022-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 70% khối lượng	Số 2263/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện	14.950	9.300	5.650		14.312	9.300	2.000		3.012		
III	Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện				50.090	13.000	37.090	0	48.341	13.000	21.200	0	14.141	0		
1	Cải tạo Hội trường Huyện ủy huyện Nghi Xuân	Thị trấn Tiên Điền	2022-2024	Đã hoàn thành, đang thực hiện quyết toán dự án	Số 2183/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND huyện	2.285		2.285		2.242		2.200		42		
2	Khởi phòng hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ Trường THCS Xuân Viên, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Viên	2022-2024	Không thực hiện do thuộc phương án sát nhập trường Tiểu học và THCS. Ngoài ra, theo đánh giá của phòng GD-ĐT thì hiện nay đã đạt chuẩn mức 1												
3	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Nhiễm, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (đoạn từ công sau Khu lưu niệm Nguyễn Du đến tiếp nối tuyến đường L1)	Thị trấn Tiên Điền	2022-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 40% khối lượng	Số 2347/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện	14.095	6.000	8.095		14.045	6.000	3.500		4.545		

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư					Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bố trí bổ sung năm 2024	Bố trí trong năm 2025	
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác							
4	Nhà bộ môn và Thư viện Trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân	Thị trấn Xuân An	2022-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 70% khối lượng	Số 3902/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND huyện	14.562	7.000	7.562		14.562	7.000	2.500		5.062		
5	Khối nhà phục vụ sinh hoạt Trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân	Xã Cổ Đạm	2022-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 85% khối lượng	Số 3140/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND huyện	6.650		6.650		6.018		4.500		1.518		
6	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 xã, thị trấn	Xã Xuân và 17 xã	2022-2024	Đã hoàn thành, đang thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán dự án	Số 4474/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện	3.298		3.298		2.573		2.500		73		
7	Cầu Trúc Bè, xã Xuân Linh, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Linh	2022-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 30% khối lượng	Số 5194/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện	9.200		9.200		8.901		6.000		2.901		
B	Chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023						327.424	12.500	217.483	6.000	321.589	15.000	109.109	7.461	134.046	55.973
I	Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 10/4/2023 của HĐND huyện						24.573	3.500	21.073	0	24.516	3.500	5.500	0	7.516	8.000
1	Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 1) đoạn qua xã Cương Gián	Xã Cương Gián	2023-2025	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 50% khối lượng	Số 3304/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện	13.573	3.500	10.073		13.516	3.500	5.000		5.016		
2	Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Hành Khiển xã Cổ Đạm (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 16/8/2023 của HĐND huyện)	Xã Cổ Đạm	2023-2026	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo KTKT (Hiện nay mới có các Phòng: TCKH, NN&PTNT cho ý kiến theo chỉ đạo của Lãnh đạo huyện; còn thiếu phòng KTHT, TNMT để trình thẩm định)		11.000		11.000		11.000		500		2.500	8.000	
II	Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND huyện						82.968	9.000	47.169	0	82.335	11.500	8.559	0	45.277	16.999
1	Cải tạo nhà đa năng Trường Tiểu học Xuân Mỹ	Xã Xuân Mỹ	2023-2024	Đã trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán	Số 2943/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND huyện	588		588		509		509				
2	Nhà học Trường Tiểu học Xuân Hồng, điểm 1	Xã Hồng	2023-2024	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 70% khối lượng	Số 3328/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND huyện	8.981		8.981		8.550	2.500	6.050				

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư					Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bố trí bổ sung năm 2024	Bố trí trong năm 2025	
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác							
3	Xây dựng trục tiêu TVI-04 đoạn từ xã Xuân Yên đến đê Bàu Dài, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Yên	2023-2025	Đang thi công trong tiến độ hợp đồng, đạt 70% khối lượng	Số 3304/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện	14.700	9.000	14.700		14.616	9.000		5.616			
4	Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang	Xã Xuân Giang	2023-2024	Đang trình thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công vào tháng 6/2024	Số 2016/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND huyện	11.457		11.457		11.437	1.000		10.437			
5	Nhà học Trường Tiểu học và THCS Xuân Lĩnh (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện)	Xã Xuân Lĩnh	2023-2024	Đơn vị tư vấn đang đánh giá HSDT gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công vào tháng 6/2024	Số 1722/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND huyện	11.444		11.444		11.424	1.000		10.424			
6	Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2)	Xã Cương Gián	2023-2026	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		35.799				35.799			18.800	16.999		
III	Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND huyện					3.000	0	3.000	0	2.935	0	2.500	0	435	0	
1	Cải tạo nhà học 02 tầng 8 phòng, xây dựng mới cổng, hàng rào, mương thoát nước Trường Tiểu học Xuân Lam	Xã Xuân Lam	2023-2024	Đã hoàn thành, đang thực hiện quyết toán dự án	Số 3052/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND huyện	3.000		3.000		2.935	2.500		435			
IV	Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 06/7/2023					41.788	0	41.788	0	39.857	0	15.635	4.912	18.721	588	
1	Lắp đặt hệ thống trang trí, thiết bị thể dục thể thao và vui chơi giải trí Quảng trường Nguyễn Du (điều chỉnh NQ 98/NQ-HĐND ngày 28/11/2022)	TT Tiên Điền	2022-2023	Đã hoàn thành	2496/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	1.590		1.590		1.590	1.590		-			
2	Nâng cấp, mở rộng Quảng trường Khu du lịch Xuân Thành (điều chỉnh NQ 98/NQ-HĐND ngày 28/11/2022)	Xã Xuân Thành	2023-2024	Đã hoàn thành	3688/QĐ-UBND ngày 02/10/2023	9.492		9.492		9.441	3.000		6.403	38		
1	Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường tránh qua QL1A đoạn qua huyện Nghi Xuân (điều chỉnh 117/NQ-HĐND ngày 10/4/2023)	TT Xuân An, xã Xuân Viên	2023-2024	Đang thi công xây dựng (được 85%)	3543/QĐ-UBND ngày 22/9/2023	10.191		10.191		10.191	3.670		6.069	452		
2	Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Công Trứ, đường DH.23 huyện Nghi Xuân (điều chỉnh 117/NQ-HĐND ngày 10/4/2023)	TT Tiên Điền, xã Xuân Mỹ, Xuân Giang, Cỗ Đạm	2023-2024	Đã hoàn thành	3542/QĐ-UBND ngày 22/9/2023	7.991		7.991		7.991	3.400		4.493	98		
3	Điện chiếu sáng, Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ phục vụ Di tích Đền chợ Cùi, xã Xuân Hồng (giai đoạn 2) (điều chỉnh 117/NQ-HĐND ngày 10/4/2023)	Xã Xuân Hồng	2023-2024	Đang thi công xây dựng (được 90%)	3312/QĐ-UBND ngày 07/9/2023	12.524		12.524		10.644	3.975	4.912	1.756			

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư				Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú	
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó			Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bố trí bổ sung năm 2024	Bố trí trong năm 2025		
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện								Nguồn vốn khác
V	 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 16/8/2023 của HĐND huyện				35.000	0	0	0	35.000	0	20.000	0	4.500	10.500		
1	Sân vận động huyện Nghi Xuân (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện)	Xã Xuân Giang	2023-2025	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Ban DVCI đang lập QH chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất khu Trung tâm VH-TT huyện để trình thẩm định, phê duyệt)		35.000			35.000		20.000		4.500	10.500		
VI	 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 16/8/2023 của HĐND huyện				58.935	0	51.735	6.000	57.994	0	21.359	2.548	31.704	2.382		
1	Xây dựng nhà học bộ môn thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Giang	2023-2025	Đang trình thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp	Số 2077/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND huyện	10.829		10.829	10.829		7.383		3.446			
1	Di dời hệ thống điện chiếu sáng tại khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Thành	2023-2024	Đã hoàn thành	4229/QĐ-UBND ngày 14/11/2023	1.183		1.183	1.183		1.183		-			
2	Lắp đặt khung đèn trang trí trên trục đường Quốc lộ 8B, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân	TT Tiên Điền	2023-2024	Đã hoàn thành	4493/QĐ-UBND ngày 23/11/2023	1.050		1.050	1.050		1.050		-			
3	Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.546 đoạn qua xã Xuân Hải và xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân	xã Xuân Hải, Đan Trường	2023-2025	Đang thi công xây dựng (được 80%)	4530/QĐ-UBND ngày 27/11/2023	10.478		10.478	10.478		3.273		6.510	695		
4	Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT 547 đoạn từ xã Cỏ Đạm đến hết xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.	xã Cỏ Đạm, xã Xuân Liên	2023-2025	Đang thi công xây dựng (được 80%)	4531/QĐ-UBND ngày 27/11/2023	11.499		11.499	11.499		3.746		7.366	387		
5	Hệ thống điện chiếu sáng trục đường An Viên Mỹ Thành đoạn từ Cây xăng An Viên đến Ngã tư Xuân Thành, huyện Nghi xuân.	TT Xuân An, xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành	2023-2025	Đang thi công xây dựng (được 60%)	4529/QĐ-UBND ngày 27/11/2023	14.996		14.996	14.996		4.724		9.692	580		
6	Xây dựng kiot bán hàng và nhà điều hành BQL tại di tích Đền Chợ Cùi Xuân Hồng	xã Xuân Hồng	2023-2024	Đang thi công xây dựng (được 20%)	5038/QĐ-UBND ngày 21/12/2023	7.700		1.700	6000	6.758		2.548	4.210			
7	Xây dựng hàng rào phân cách, làm đường bách bộ từ Đền đến điện Tháp Sơn và một số hạng mục thiết yếu thuộc di tích Đền Chợ Cùi, xã Xuân Hồng	xã Xuân Hồng	2023-2024	Đang lập BCKTKT, báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND để trình thẩm định phê duyệt		1.200			1.200				480	720		
VII	 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện				76.717	0	52.717	0	74.510	0	34.056	0	24.259	16.195		
1	Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Phổ	2024-2025	Đang trình thẩm định HSYC gói thầu xây lắp	Số 33/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện	4.300		4.300	4.300		1.500		2.800			
2	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Liên	Xã Xuân Liên	2024-2025	Đang trình thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công trong tháng 5/2024	Số 1781/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện	3.399		3.399	3.379		3.000		379			

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư					Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bố trí bổ sung năm 2024	Bố trí trong năm 2025	
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác							
3	Khởi phòng học Trường THCS Thành Mỹ (Đơn nguyên 2)	Xã Xuân Mỹ	2024-2025	Đang trình thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công vào tháng 6/2024	Số 1767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện	5.773			5.773	5.753		3.000		2.753		
4	Kênh tiêu thoát lũ Đồng Biên đoạn từ cầu Đồng Rọi đến cuối làng thôn 2 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân	Xã Cổ Đạm	2024-2025	Đơn vị tư vấn LCNT đang lập E-HSMT gói thầu xây lắp	Số 2122/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND huyện	3.500			3.500	3.480		2.000		1.480		
5	Chỉnh trang Khu dân cư nông thôn - thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 08/3/2024 của HĐND huyện)	Xã Xuân Liên	2024-2025	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 6/2024	Số 2045/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện	9.056			9.056	9.056		9.056				
6	Nhà làm việc và nâng cấp khuôn viên Trụ sở Ủy ban MTTQVN và các tổ chức Đoàn thể huyện	Thị trấn Tiên Điền	2024-2025	Đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT (trình ngày 03/5/2024)		2.800			2.800	2.800		2.500		300		
7	Xây dựng Trục tiêu thoát lũ qua cầu Gia Lách, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân	Thị trấn Xuân An	2024-2025	Đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT (trình ngày 26/4/2024)		8.900			8.900	8.900		3.000		5.900		
8	Chỉnh trang khu dân cư đô thị - tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An (vị trí các lô đất A10, A11, A12 thuộc Đồ án quy hoạch khu tái định cư Thị trấn Xuân An) (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 08/3/2024 của HĐND huyện)	Thị trấn Xuân An	2024-2025	Hiện đang trong quá trình xin ý kiến của UBND tỉnh nên chưa thực hiện được các bước tiếp theo		14.989			14.989	12.842		10.000		2.842		
1	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường QL1A đoạn từ Cầu bến thủy 1 đến Cầu Vượt Gia Lách	TT Xuân An	2024-2025	Đang lập BCKTKT, báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND để trình thẩm định phê duyệt		6.500				6.500				1.950	4550	
2	Hệ thống trang trí vòng xuyến Đan trường đoạn giao nhau giữa tuyến đường ĐT.546 và ĐT.547	xã Đan Trường	2024-2025	Đang lập BCKTKT, báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND để trình thẩm định phê duyệt		3.000				3.000				1.800	1200	
3	Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Cùi(Giai đoạn 1)	xã Xuân Hồng	2024-2025	Đang lập BCKTKT, báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND để trình thẩm định phê duyệt		14.500				14.500				4.055	10445	
VIII	Nghị quyết chấp thuận chủ trương: 118/NQ-HĐND ngày 10/4/2023; chỉnh sửa, bổ sung tại NQ số 149/NQ-HĐND ngày 21/12/2					4.442	0	0	0	4.442	0	1.500	0	1.634	1.308	
1	Cắm mốc ranh giới và công bố lại Quy hoạch khu di tích Lịch Sử- Văn hóa Quốc gia Đền Chợ cùi, xã xuân Hồng, huyện Nghi Xuân	xã Xuân Hồng	2023-2024	Đang triển khai cắm mốc hiện trường	1254/QĐ-UBND ngày 14/3/2024	195				195				195	0	
2	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam	TT Xuân An	2023-2024	Đã hoàn thành phê duyệt	2935/QĐ-UBND ngày 10/11/2023	615				615				12	603	
3	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư NTM Kỳ Tây	xã Cổ Đạm	2023-2024	Đang triển khai lập QH		638				638		500		138		

TT	Nội dung, tên công trình	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Tiến độ thực hiện	Quyết định đầu tư					Tổng nhu cầu vốn	Nguồn vốn đã bố trí			Nhu cầu vốn còn lại		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác	Bố trí bổ sung năm 2024	Bố trí trong năm 2025	
							Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Nguồn vốn khác							
4	QHCT khu di tích lịch sử Núi Cơm, Cây Đa Gia lách, Mộ bờ nam Cầu phao Bến Thủy và khu vực cảnh quan ven sông Lam, thị trấn Xuân An	TT Xuân An	2023-2024	Đang triển khai lập QH		1.337				1.337		1.000		337		
5	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa thể thao huyện	xã Xuân Giang	2023-2024	Đang triển khai lập QH		706				706				706	0	
6	Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050	Toàn huyện	2023-2024	Đang triển khai lập QH		850				850				145	705	
7	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu du lịch Xuân Thành gắn với sân golf và các vùng phụ cận, huyện NX, tỷ lệ 1/2000	xã Xuân Thành	2023-2024	Đang triển khai lập QH		101				101				101	0	
C	Chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024					214.214	0	165.032	49.182	193.493	0	0	0	92.847	100.646	
I	Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 08/3/2024 của HĐND huyện					214.214	0	165.032	49.182	193.493	0	0	0	92.847	100.646	
1	Chỉnh trang Khu dân cư nông thôn-thôn Trường Vĩnh, xã Đan Trường	Xã Đan Trường	2024-2025	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo KTKT		14.933		4.805	10.128	13.392				13.392		
2	Xây dựng khu dân cư nông thôn mới-thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Hồng	2024-2025	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo KTKT		23.900		13.080	10.820	14.379				14.379		
3	Chỉnh trang Khu dân cư nông thôn-thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội	Xã Xuân Hội	2024-2025	Đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Báo cáo KTKT		14.375		4.780	9.595	13.850				13.850		
4	Chỉnh trang Khu dân cư nông thôn-thôn Thanh Vãn, xã Xuân Thành	Xã Xuân Thành	2024-2025	Đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT (trình ngày 08/5/2024)		14.805		14.805		9.688				9.688		
5	Xây dựng khu dân cư nông thôn mới-thôn Văn Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân	Xã Cổ	2024-2025	Đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT (trình ngày 17/5/2024)		14.271		6.452	7.819	10.660				10.660		
6	Xây dựng tuyến đường An - Giang - Tiên - Yên (HL12), giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư Hồng Khánh đến tuyến đường L1 thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du)	Xã Xuân Giang, thị trấn Tiên Điền	2024-2027	Đang lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo NCKT		102.146		102.146		102.146				1.500	100.646	
7	Chỉnh trang Khuôn viên cây xanh, sân thể thao trước trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện	Thị trấn Tiên Điền	2024-2025	Đang lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo KTKT		14.999		14.999		14.999				14.999		
8	Chỉnh trang khu dân cư đô thị - Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (vị trí lô số 1,2 Đồ án quy hoạch Khu TDC Cầu Bến Thủy 2)	Thị trấn Xuân An	2024-2025	Hiện đang trong quá trình xin ý kiến của UBND tỉnh nên chưa thực hiện được các bước tiếp theo		14.785		3.965	10.820	14.379				14.379		
TỔNG CỘNG						665.911	87.323	431.965	55.182	636.868	61.756	133.409	7.461	244.146	190.096	